

Municipio de : AYUNTAMIENTO LA TRINITARIA CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2022 al 30/09/2022

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO

03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

12 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA													
1204000116143010900	099-28-00011	MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE POZO SAN ISIDRO	0001	CABECERA MUNICIPAL	43,135.44	43,135.44	0.00	---	66.67	1.00	MANTENIMIENTO	2,879.00	PERSONAS
1201000016121010900	099-28-00001	CONSTRUCCION DE AULAS EDUCATIVAS	0002	LA TRINITARIA	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	---	0.00	72,769.00	PERSONAS	3.00	AULAS
1209000046143010900	099-28-00004	MANTENIMIENTO DE PARQUES (COBERTURA MUNICIPAL)	0003	VARIAS LOCALIDADES	300,000.00	300,000.00	0.00	---	0.00	72,769.00	PERSONAS	600.00	METRO CUADRADO
1209000066123010900	099-28-00006	MANTENIMIENTO DE DIF MUNICIPAL	0001	CABECERA MUNICIPAL	597,522.36	597,522.36	0.00	---	0.00	10,769.00	PERSONAS	60.00	ML
1209000076143010900	099-28-00007	MANTENIMIENTO DEL PARQUE ECOLOGICO EL SABINAL	0001	CABECERA MUNICIPAL	200,000.00	200,000.00	0.00	---	0.00	72,769.00	PERSONAS	120.00	METRO CUADRADO
1213000086143010900	099-28-00008	MANTENIMIENTO DEL BASURERO MUNICIPAL	0001	CABECERA MUNICIPAL	400,000.00	400,000.00	0.00	---	50.00	72,769.00	PERSONAS	1,200.00	M3
1208000096143010900	099-28-00009	MANTENIMIENTO DE PANTEON MUNICIPAL	0001	CABECERA MUNICIPAL	400,000.00	400,000.00	0.00	---	98.95	72,769.00	PERSONAS	380.00	METRO CUADRADO
1213280122491010200	099-28-00012	MANTENIMIENTO DE SALON DE ACTOS, RELIGIOSOS Y AGENCIA MUNICIPALES	0003	VARIAS LOCALIDADES	314,824.00	314,824.00	0.00	---	100.00	209.00	PIEZA	11,788.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma					7,255,481.80	7,255,481.80	0.00						
16 ADQUISICIONES PATRIMONIALES													
1602000165111010200	099-28-00016	ADQUISICION DE MOBILIARIO	0001	CABECERA MUNICIPAL	15,660.00	15,660.00	0.00	---	100.00	4.00	PIEZA	6.00	PERSONAS
1604000105151010400	099-28-00010	ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS	0001	CABECERA MUNICIPAL	168,077.98	168,077.98	0.00	---	100.00	6.00	PIEZA	375.00	PERSONAS
1602000145671021400	099-28-00014	ADQUISICION DE MAQUINAS-HERRAMIENTAS (DESBROZADORAS)	0001	CABECERA MUNICIPAL	24,112.00	24,112.00	0.00	---	100.00	3.00	PIEZA	46.00	PERSONAS
1602000155651010200	099-28-00015	ADQUISICION DE APARATOS DE TELECOMUNICACION	0001	CABECERA MUNICIPAL	12,998.99	12,998.99	0.00	---	100.00	6.00	PERSONAS	1.00	PIEZA
Sub Total por Subprograma					220,848.97	220,848.97	0.00						
Sub Total por Programa					7,476,330.77	7,476,330.77	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento					7,476,330.77	7,476,330.77	0.00						

CA OTROS CONVENIDOS AÑO EN CURSO

Municipio de : AYUNTAMIENTO LA TRINITARIA CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2022 al 30/09/2022

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA

08 PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES

0800CA001122102140	BRIGADAS RURALES DE MANEJO DEL FUEGO	0003 VARIAS LOCALIDADES	376,800.00	376,800.00	0.00	---	75.00	10.00	SERVICIO	83,250.00	PERSONAS
0800CA001272102140	BRIGADAS RURALES DE MANEJO DEL FUEGO	0003 VARIAS LOCALIDADES	36,000.00	36,000.00	0.00	---	100.00	10.00	SERVICIO	83,250.00	PERSONAS
0800CA001291102140	BRIGADAS RURALES DE MANEJO DEL FUEGO	0003 VARIAS LOCALIDADES	10,000.00	10,000.00	0.00	---	100.00	10.00	SERVICIO	83,250.00	PERSONAS
0800CA001325102140	BRIGADAS RURALES DE MANEJO DEL FUEGO	0003 VARIAS LOCALIDADES	20,000.00	20,000.00	0.00	---	75.00	10.00	SERVICIO	83,250.00	PERSONAS
0800CA001261102140	BRIGADAS RURALES DE MANEJO DEL FUEGO	0003 VARIAS LOCALIDADES	32,000.00	32,000.00	0.00	---	100.00	10.00	SERVICIO	83,250.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			474,800.00	474,800.00	0.00						
Sub Total por Programa			474,800.00	474,800.00	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			474,800.00	474,800.00	0.00						

EA FISIMDF AÑO EN CURSO

AS AGUA Y SANEAMIENTO

03 DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA

0303031012561010900	099-03-00101 EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE (ZONA SAN LUIS)	0002 LA TRINITARIA	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	---	100.00	700.00	DEPOSITO	2,800.00	PERSONAS
0303031022561010900	099-03-00102 EQUIPAMIENTO CON DEPOSITO DE AGUA POTABLE (ZONA SAN VICENTE)	0002 LA TRINITARIA	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	---	100.00	600.00	DEPOSITO	2,400.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			3,250,000.00	3,250,000.00	0.00						
08 POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA											
0804030076141010900	099-03-00007 EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0158 SAN FRANCISCO OJO DE AGUA	5,229,988.23	5,229,988.23	0.00	---	80.00	1.00	POZO PROFUNDO	89.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			5,229,988.23	5,229,988.23	0.00						
09 RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA											
0904030536143010900	099-03-00053 EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	0095 SAN LUIS	1,954,147.76	1,954,147.76	0.00	---	0.00	1.00	SISTEMA	46.00	PERSONAS

Municipio de : AYUNTAMIENTO LA TRINITARIA CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2022 al 30/09/2022

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0901030276141010900	099-03-00027 CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL DE 20 M3	0098 SANTO DOMINGO	463,462.98	463,462.98	0.00	---	0.00	1.00	TANQUES	42.00	PERSONAS
0904030396143010900	099-03-00039 EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	0149 CAMPANA	2,931,106.76	2,931,106.76	0.00	---	0.00	1.00	SISTEMA	97.00	PERSONAS
0901030106141010900	099-03-00010 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	0034 CARMEN XHAN	5,713,724.11	5,713,724.11	0.00	---	0.00	5,914.00	ML	1,131.00	PERSONAS
0905030216143010900	099-03-00021 REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,207,069.05	2,207,069.05	0.00	---	0.00	622.80	ML	11,055.00	PERSONAS
0901030246141010900	099-03-00024 CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 80 M3	0029 BARRIO LOS VERTIENTES	3,452,261.42	3,452,261.42	0.00	---	0.00	1.00	TANQUES	11,055.00	PERSONAS
0901300126141010900	099-03-00012 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	0161 SACCHANA	2,869,058.79	2,869,058.79	0.00	---	0.00	3,466.20	ML	214.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			19,590,830.87	19,590,830.87	0.00						
Sub Total por Programa			28,070,819.10	28,070,819.10	0.00						
ED EDUCACION											
23 PREPARATORIA (BARDAS PERIMETRALES)											
2301030516121010900	099-03-00051 CONSTRUCCION DE 400 M.L. DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA CECYTE CHIAPAS, PLANTEL 08 LA TRINITARIA, CLAVE 07ETC00008S	0001 CABECERA MUNICIPAL	2,312,376.85	2,312,376.85	0.00	---	0.00	400.00	ML	11,055.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,312,376.85	2,312,376.85	0.00						
Sub Total por Programa			2,312,376.85	2,312,376.85	0.00						
U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL											
01 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (PROD											
0104301125151010200	099-03-00112 ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE	0001 CABECERA MUNICIPAL	1,181,544.46	1,181,544.46	0.00	---	97.68	86.00	PIEZA	362.00	PERSONAS
0106301113311010200	099-03-00111 CREACION Y ACTUALIACION DE LA NORMATIVIDAD MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL	0002 LA TRINITARIA	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	---	100.00	2.00	INFORME	82,750.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			2,781,544.46	2,781,544.46	0.00						
Sub Total por Programa			2,781,544.46	2,781,544.46	0.00						
UR URBANIZACIÓN											
20 PAVIMENTACIÓN											

Municipio de : AYUNTAMIENTO LA TRINITARIA CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2022 al 30/09/2022

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
4101030406121010900	099-03-00040 CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	0016 EL PORVENIR AGRARISTA	2,766,996.19	2,766,996.19	0.00	---	0.00	1.00	CANCHA	2,824.00	PERSONAS
4101030286121010900	099-03-00028 CONTRUCCION DE CANCHA TECHADA EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO	0007 EJIDO LAZARO CARDENAS	2,730,290.58	2,730,290.58	0.00	---	0.00	1.00	CANCHA	4,458.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			5,497,286.77	5,497,286.77	0.00						
Sub Total por Programa			46,806,686.33	46,806,686.33	0.00						
VI VIVIENDA											
18 ELECTRIFICACIÓN RURAL											
1801030366141010900	099-03-00036 CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCCION DE ENERGIA ELECTRICA	0158 SAN FRANCISCO OJO DE AGUA	5,783,208.81	5,783,208.81	0.00	---	0.00	1.00	RED ELECTRICA	89.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			5,783,208.81	5,783,208.81	0.00						
Sub Total por Programa			5,783,208.81	5,783,208.81	0.00						
Sub Total por Fuente de Financiamiento			85,754,635.55	85,754,635.55	0.00						
FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO											
AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS											
01 ATENCIÓN DE EMERGENCIAS											
0102040133551020100	099-04-00013 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA SMPC	0002 LA TRINITARIA	1,608,234.00	1,608,234.00	0.00	---	42.30	9.00	SERVICIO	82,925.00	PERSONAS
0102040122611020100	099-04-00012 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES VEHICULARES DE LA SMPC	0002 LA TRINITARIA	2,406,872.00	2,406,872.00	0.00	---	48.28	12,800.00	LITROS	82,925.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			4,015,106.00	4,015,106.00	0.00						
Sub Total por Programa			4,015,106.00	4,015,106.00	0.00						
AS AGUA Y SANEAMIENTO											
17 CLORACIÓN DE AGUA											
1700040192592010200	099-04-00019 ADQUISICION DE CUÑETES DE HIPOCLORITO PARA LA CLORACION DE AGUA	0003 VARIAS LOCALIDADES	300,996.80	300,996.80	0.00	---	100.00	52.00	PIEZA	82,925.00	PERSONAS

Municipio de : AYUNTAMIENTO LA TRINITARIA CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2022 al 30/09/2022

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Subprograma

300,996.80 300,996.80 0.00

20 PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS

2001040183922010200	099-04-00018 PAGO DE DERECHO Y APROVECHAMIENTO POR CONCEPTO DE AGUAS NACIONALES Y DESCARGAS DE AGUA RESIDUALES	0003 VARIAS LOCALIDADES	402,764.00	402,764.00	0.00	--	50.00	2.00 PAGO	11,055.00	PERSONAS
---------------------	--	-------------------------	------------	------------	------	----	-------	-----------	-----------	----------

Sub Total por Subprograma

402,764.00 402,764.00 0.00

Sub Total por Programa

703,760.80 703,760.80 0.00

PR PROCESOS DE RECUPERACIÓN**01 PROCESOS DE RECUPERACIÓN**

0101400171221021200	099-04-00017 INTEGRACION DE BRIGADA PARA PREVENCION Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES	0003 VARIAS LOCALIDADES	135,648.00	135,648.00	0.00	---	100.00	1.00 PAGO	14,963.00	PERSONAS
0101400173981021200	099-04-00017 INTEGRACION DE BRIGADA PARA PREVENCION Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES	0003 VARIAS LOCALIDADES	2,875.74	2,875.74	0.00	---	100.00	1.00 PAGO	14,963.00	PERSONAS
0101400172711021200	099-04-00017 INTEGRACION DE BRIGADA PARA PREVENCION Y CONTROL DE INCENDIOS FORESTALES	0003 VARIAS LOCALIDADES	118,320.00	118,320.00	0.00	---	100.00	1.00 PAGO	14,963.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma

256,843.74 256,843.74 0.00

Sub Total por Programa

256,843.74 256,843.74 0.00

R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA**07 RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURA**

0702040061221020200	099-04-00006 RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA	0003 VARIAS LOCALIDADES	1,126,757.06	1,126,757.06	0.00	---	74.88	1.00 PERSONAS	82,925.00	PERSONAS
0702040061322020200	099-04-00006 RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA	0003 VARIAS LOCALIDADES	141,493.17	141,493.17	0.00	---	0.00	1.00 PERSONAS	82,925.00	PERSONAS
0702040063981020200	099-04-00006 RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA	0003 VARIAS LOCALIDADES	26,886.99	26,886.99	0.00	---	66.53	1.00 PERSONAS	82,925.00	PERSONAS
0702040022611020200	099-04-00002 COMPRA DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA LA RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA	0003 VARIAS LOCALIDADES	1,500,000.14	1,500,000.14	0.00	---	58.14	1.00 SERVICIO	89,925.00	PERSONAS

Municipio de : AYUNTAMIENTO LA TRINITARIA CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2022 al 30/09/2022

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0702040023551020200	099-04-00002 COMPRA DE COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA LA RECOLECCION Y DISPOSICION DE BASURA	0003 VARIAS LOCALIDADES	500,000.00	500,000.00	0.00	--	80.82	1.00	SERVICIO	89,925.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			3,295,137.36	3,295,137.36	0.00						
Sub Total por Programa			3,295,137.36	3,295,137.36	0.00						
RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES											
02 REDUCCIÓN DE RIESGOS											
0203040152711020100	099-04-00015 ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARIA MUNICIPAL PROTECCION CIVIL	0002 LA TRINITARIA	889,140.00	889,140.00	0.00	---	100.00	714.00	PIEZA	39.00	PERSONAS
0205040392941020100	099-04-00039 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ALERTAMIENTO SISMICO Y VOCEO	0001 CABECERA MUNICIPAL	93,737.28	93,737.28	0.00	---	100.00	2.00	SERVICIO	82,925.00	PERSONAS
0205040393161020100	099-04-00039 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE ALERTAMIENTO SISMICO Y VOCEO	0001 CABECERA MUNICIPAL	230,452.56	230,452.56	0.00	---	100.00	2.00	SERVICIO	82,925.00	PERSONAS
0203400165671020100	099-04-00016 EQUIPAMIENTO DE LA SMPC	0002 LA TRINITARIA	149,590.12	149,590.12	0.00	---	100.00	360.00	PIEZA	39.00	PERSONAS
0203400165651020100	099-04-00016 EQUIPAMIENTO DE LA SMPC	0002 LA TRINITARIA	89,009.12	89,009.12	0.00	---	100.00	360.00	PIEZA	39.00	PERSONAS
0203400165691020100	099-04-00016 EQUIPAMIENTO DE LA SMPC	0002 LA TRINITARIA	16,240.00	16,240.00	0.00	---	100.00	360.00	PIEZA	39.00	PERSONAS
0203400165611020100	099-04-00016 EQUIPAMIENTO DE LA SMPC	0002 LA TRINITARIA	145,591.60	145,591.60	0.00	---	100.00	360.00	PIEZA	39.00	PERSONAS
0203400165151020100	099-04-00016 EQUIPAMIENTO DE LA SMPC	0002 LA TRINITARIA	52,632.68	52,632.68	0.00	---	100.00	360.00	PIEZA	39.00	PERSONAS
0203400162592020100	099-04-00016 EQUIPAMIENTO DE LA SMPC	0002 LA TRINITARIA	19,325.60	19,325.60	0.00	---	97.52	360.00	PIEZA	39.00	PERSONAS
0203400165641020100	099-04-00016 EQUIPAMIENTO DE LA SMPC	0002 LA TRINITARIA	40,794.88	40,794.88	0.00	---	100.00	360.00	PIEZA	39.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			1,726,513.84	1,726,513.84	0.00						
Sub Total por Programa			1,726,513.84	1,726,513.84	0.00						

SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA

01 DESAYUNOS ESCOLARES

Municipio de : AYUNTAMIENTO LA TRINITARIA CHIAPAS

Avance Físico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2022 al 30/09/2022

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0100040014431010200	099-04-00001 BARRIGUITA LLENA CORAZON CONTENTO DE REGRESO A CASA (DESAYUNOS ESCOLARES) FONDO IV PARA BENEFICIO DE 106 CENTROS ESCOLARES	0003 VARIAS LOCALIDADES	6,924,888.37	6,924,888.37	0.00	--	61.97	21,660.00	DESAYUNOS	11,465.00	ALUMNOS
Sub Total por Subprograma			6,924,888.37	6,924,888.37	0.00						
Sub Total por Programa			6,924,888.37	6,924,888.37	0.00						
SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL											
04 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL											
0401040031221010200	099-04-00003 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0002 LA TRINITARIA	1,508,789.52	1,508,789.52	0.00	--	74.70	1.00	PERSONAS	82,925.00	PERSONAS
0401040031322010200	099-04-00003 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0002 LA TRINITARIA	188,598.69	188,598.69	0.00	--	0.00	1.00	PERSONAS	82,925.00	PERSONAS
0401040033981010200	099-04-00003 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0002 LA TRINITARIA	35,984.63	35,984.63	0.00	--	62.62	1.00	PERSONAS	82,925.00	PERSONAS
0401040051221010200	099-04-00005 ASISTENCIA TECNICA	0002 LA TRINITARIA	1,895,104.56	1,895,104.56	0.00	--	74.64	1.00	PERSONAS	82,925.00	PERSONAS
0401040051322010200	099-04-00005 ASISTENCIA TECNICA	0002 LA TRINITARIA	241,159.83	241,159.83	0.00	--	0.00	1.00	PERSONAS	82,925.00	PERSONAS
0401040053981010200	099-04-00005 ASISTENCIA TECNICA	0002 LA TRINITARIA	45,288.71	45,288.71	0.00	--	62.37	1.00	PERSONAS	82,925.00	PERSONAS
Sub Total por Subprograma			3,914,925.94	3,914,925.94	0.00						
Sub Total por Programa			3,914,925.94	3,914,925.94	0.00						
TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD											
01 FOMENTO AGRÍCOLA											
0100040354311021200	099-04-00035 FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ	0017 EJIDO UNION JUAREZ	500,000.00	500,000.00	0.00	--	100.00	78.12	HECTARIA	625.00	PRODUCTOR
0100040384311021200	099-04-00038 FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ	0034 CARMEN XHAN	500,000.00	500,000.00	0.00	--	100.00	78.12	HECTARIA	625.00	PRODUCTOR
0100040414311021200	099-04-00041 FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ	0037 TZISCAO	500,000.00	500,000.00	0.00	--	100.00	156.25	HECTARIA	312.00	PRODUCTOR
0100040424311021200	099-04-00042 FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ (CENTRO)	0037 TZISCAO	640,000.00	640,000.00	0.00	--	100.00	156.25	HECTARIA	400.00	PRODUCTOR
0100040434311021200	099-04-00043 FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ	0033 CHIHUAHUA	500,000.00	500,000.00	0.00	--	100.00	156.25	HECTARIA	313.00	PRODUCTOR
0100400234311021200	099-04-00023 FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ	0032 LA ESPERANZA	500,000.00	500,000.00	0.00	--	100.00	156.25	HECTARIA	625.00	PRODUCTOR

Municipio de : AYUNTAMIENTO LA TRINITARIA CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2022 al 30/09/2022

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.
0100040244311021200	099-04-00024 FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ	0007 EJIDO LAZARO CARDENAS	500,000.00	500,000.00	0.00	---	100.00	156.25 HECTARIA	625.00	PRODUCTOR	
0100040214311021200	099-04-00021 FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ	0007 EJIDO LAZARO CARDENAS	500,000.00	500,000.00	0.00	---	100.00	156.25 HECTARIA	625.00	PRODUCTOR	
0100040224311021200	099-04-00022 FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ	0007 EJIDO LAZARO CARDENAS	500,000.00	500,000.00	0.00	---	100.00	156.25 HECTARIA	625.00	PRODUCTOR	
0100040404311021200	099-04-00040 FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ	0012 VICENTE GUERRERO	500,000.00	500,000.00	0.00	---	100.00	156.25 HECTARIA	313.00	PRODUCTOR	
0100040254311021200	099-04-00025 FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ (CENTRO)	0032 LA ESPERANZA	500,000.00	500,000.00	0.00	---	100.00	156.25 HECTARIA	625.00	PRODUCTOR	
0100040264311021200	099-04-00026 FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ	0024 EL PROGRESO	500,000.00	500,000.00	0.00	---	100.00	156.25 HECTARIA	625.00	PRODUCTOR	
0100040274311021200	099-04-00027 FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ (CENTRO)	0016 EL PORVENIR AGRARISTA	500,000.00	500,000.00	0.00	---	100.00	156.25 HECTARIA	625.00	PRODUCTOR	
0100040284311021200	099-04-00028 FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ	0016 EL PORVENIR AGRARISTA	500,000.00	500,000.00	0.00	---	100.00	156.25 HECTARIA	625.00	PRODUCTOR	
0100040294311021200	099-04-00029 FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ	0005 EJIDO JOSE MARIA MORELOS	500,000.00	500,000.00	0.00	---	100.00	156.25 HECTARIA	625.00	PRODUCTOR	
0100040304311021200	099-04-00030 FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ (CENTRO)	0005 EJIDO JOSE MARIA MORELOS	500,000.00	500,000.00	0.00	---	100.00	156.25 HECTARIA	625.00	PRODUCTOR	
0100040314311021200	099-04-00031 FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ	0008 RODULFO FIGUEROA	500,000.00	500,000.00	0.00	---	100.00	156.25 HECTARIA	625.00	PRODUCTOR	
0100040324311021200	099-04-00032 FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ	0021 LA GLORIA	500,000.00	500,000.00	0.00	---	100.00	156.25 HECTARIA	625.00	PRODUCTOR	
0100040334311021200	099-04-00033 FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ	0010 LAS DELICIAS	500,000.00	500,000.00	0.00	---	100.00	78.12 HECTARIA	625.00	PRODUCTOR	
0100040344311021200	099-04-00034 FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ	0019 EJIDO ALVARO OBREGON	500,000.00	500,000.00	0.00	---	100.00	78.12 HECTARIA	625.00	PRODUCTOR	
0100040204311021200	099-04-00020 RECONVERSION PRODUCTIVA CON EL ESTABLECIMIENTO DE PLANTACION DE AGUACATE HASS	0003 VARIAS LOCALIDADES	900,000.00	900,000.00	0.00	---	100.00	22.00 HECTARIA	600.00	PRODUCTOR	
0100040454311021200	099-04-00045 FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ	0059 SAN VICENTE	500,000.00	500,000.00	0.00	---	100.00	78.25 HECTARIA	313.00	PRODUCTOR	
0100040464311021200	099-04-00046 FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ	0077 NUEVA LIBERTAD (EL COLORADO)	500,000.00	500,000.00	0.00	---	100.00	78.00 HECTARIA	312.00	PRODUCTOR	
0100040364311021200	099-04-00036 FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ	0004 EJIDO MIGUEL HIDALGO	500,000.00	500,000.00	0.00	---	100.00	78.12 HECTARIA	625.00	PRODUCTOR	
0100040374311021200	099-04-00037 FOMENTO A LA PRODUCCION DE MAIZ	0040 SANTA RITA	500,000.00	500,000.00	0.00	---	100.00	78.12 HECTARIA	625.00	PRODUCTOR	
Sub Total por Subprograma			13,040,000.00	13,040,000.00	0.00						

Municipio de : AYUNTAMIENTO LA TRINITARIA CHIAPAS

Avance Fisico Financiero de Proyectos, Obras y Acciones del Periodo: Del 01/07/2022 al 30/09/2022

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Localidad	SALDOS ACTUALES			AVANCES		METAS		BENEFICIARIOS	
			Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	Cant.	U. Medida	Cant.	Benef.

Sub Total por Programa 13,040,000.00 13,040,000.00 0.00

U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO REGIONAL

01 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (PROD

0109040041221010200	099-04-00004 EVALUACION DE RESULTADO Y/O DESEMPEÑO	0002 LA TRINITARIA	1,853,478.12	1,853,478.12	0.00	---	74.99	1.00 PERSONAS	82,925.00	PERSONAS
0109040041322010200	099-04-00004 EVALUACION DE RESULTADO Y/O DESEMPEÑO	0002 LA TRINITARIA	232,628.16	232,628.16	0.00	---	0.00	1.00 PERSONAS	82,925.00	PERSONAS
0109040043981010200	099-04-00004 EVALUACION DE RESULTADO Y/O DESEMPEÑO	0002 LA TRINITARIA	44,225.31	44,225.31	0.00	---	62.83	1.00 PERSONAS	82,925.00	PERSONAS

Sub Total por Subprograma 2,130,331.59 2,130,331.59 0.00

Sub Total por Programa 2,130,331.59 2,130,331.59 0.00

Sub Total por Fuente de Financiamiento 36,007,507.64 36,007,507.64 0.00

Total General 129,713,273.96 129,713,273.96 0.00

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

JOSE RAMON MENDEZ ESPINOSA

OLGA LILIANA ALTUZAR LOPEZ

MARA DEL ROCIO CALVO ALBORES

ERVIN LEONEL PEREZ ALFARO

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SINDICO

PRESIDENTE